



Comune di Rimini

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità
Ambientale
U.O. Infrastrutture

Via Rosaspina n.21 - 47900 Rimini
tel. 0541/704933 - fax 0541/704847
www.comune.rimini.it
renzo.zannoni@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

**Realizzazione delle opere di urbanizzazione P.P.
Tombanuova.
Azione sostitutiva Amministrazione Comunale**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA-
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Allegato n. 2 - Cronoprogramma

PROGETTISTA GENERALE
Geom. Renzo Zannoni

COLLABORATORI
Ing. Pierpaolo Messina
P.I. Mario Costanzo

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Paganelli

Data ottobre-20

Aggiornamenti _____



INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(Paragrafi 2.1.2, lett. e) e lett. f); 2.3.1, 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 437

Tempo (settimane)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Note	
Fasi																											
Allestimento cantiere																											
1-Apprestamenti di cantiere																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p																											3 gg
Allestimento di box adibito ad ufficio e servizi igienico-assistenza																											3 gg
2- Impianti a servizio di cantiere																											
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere																											1 gg
3- Preparazione aree di cantiere																											
Scavo di profilo generale dell'area del cantiere																											13 gg
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppate																											3 gg
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																											9 gg
ZONA LAVORO 1																											
Scavi																											
Scavo di sbancamento																											9 gg
Scavo a sezione obbligata																											16 gg
Condutture																											
Posa di conduttura fognaria																											12 gg
Posa di conduttura elettrica																											5 gg
Esecuzione di protezione elettrica																											6 gg
Ciclo in calcestruzzo per autostrada in c.a.																											4 gg
Ritiri e rifiniti																											
Ritiro di scavo eseguito a macchina																											16 gg
Ritiro di scavo eseguito a mano																											11 gg
Strada-pozzelli-manipoli																											
Formazione di ribordo stradale																											17 gg
Formazione di limitazioni stradali																											11 gg
Pozzelli di ispezione e sfiato d'aria																											12 gg
Formazione di manicolli, aiuti e collegamenti																											20 gg
Realizzazione di manipoli																											19 gg
Minuziona di verde																											
Posa di pali per pubblica illuminazione																											7 gg
Montaggio di apparecchi illuminanti																											6 gg
ZONA LAVORO 2																											

Tempo (settimana)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Note		
Fasi																												
Scavo di sbancamento																											0 gg	
Scavo a sezione obbligata																												7 gg
Condutture																												
Posa di conduttura fognaria																												5 gg
Posa di conduttura elettrica																												3 gg
Esecuzione di protezioni elettriche																												5 gg
Getto in calcestruzzo per sottocavi in c.a.																												4 gg
Ritiri e rifilanti																												
Ritiro di scavo eseguito a macchina																												8 gg
Ritiro di scavo eseguito a mano																												6 gg
Strada-pozzetti-marciapiedi																												
Pozzetti di ispezione e opere d'arte																												8 gg
Formazione di manto di usura e collegamento																												6 gg
Realizzazione di marciapiedi																												14 gg
Aree verdi - Giardini																												
Messa a dimora di piante																												10 gg
Formazione di tappeto erboso																												8 gg
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere																												3 gg
Posa di pavimentazione smozzaccata in ghiaio																												1 gg
Finitura e posa in opera di graso molle																												3 gg
ZONA LAVORO 3																												
Scavi																												
Scavo di sbancamento																												12 gg
Scavo a sezione obbligata																												10 gg
Condutture																												
Posa di conduttura fognaria																												10 gg
Posa di conduttura elettrica																												4 gg
Esecuzione di protezioni elettriche																												9 gg
Getto in calcestruzzo per sottocavi in c.a.																												6 gg
Ritiri e rifilanti																												
Ritiro di scavo eseguito a macchina																												7 gg
Ritiro di scavo eseguito a mano																												6 gg
Strada-pozzetti-marciapiedi																												
Pozzetti di ispezione e opere d'arte																												7 gg
Formazione di manto di usura e collegamento																												7 gg
Realizzazione di marciapiedi																												23 gg
Smobilitazione del cantiere																												
Smobilitazione del cantiere																												6 gg

Legenda zone

Zona	Colore