



# COMUNE DI RIMINI

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale

U.O. Infrastrutture

Ordinanza N. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione  
nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

## MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MARIGNANO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE

### PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Cronoprogramma

Elab. F

Progettista Generale

**Ing. Massimo Paganelli**

Collaboratori esterni

**Ing. Fabio Campedelli**

**Geom. Mauro Cappellini**

**Geol. Paolo Ciacci**

Responsabile Unico di Progetto

**Ing. Alberto Dellavalle**

Collaboratori interni

**Ing. Pierpaolo Messina**

**Ing. Enrico Miani**

**Geom. Danilo Vincenzi**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MARIGNANO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE"**  
**CUP: C99J23000330002**

**CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI**

Tempo	mese 1				mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Descrizione fasi di cantiere</b>																				
Ricerca superficiale e profonda di eventuali ordigni bellici inesposti (onere del committente prima dell'avvio dei lavori)																				
Allestimento cantiere (recinzioni, piste di accesso, baracche, ecc.)	■																			
Sfalcio vegetazione	■																			
Rilievo di sottoservizi	■																			
Spostamento e messa in sicurezza linee aeree ENEL e TELECOM interferenti	■	■																		
Prescavo nell'area oggetto delle palificate di fondazioni			■	■																
Esecuzione di fondazioni profonde (pali trivellati F1800 da realizzarsi con l'ausilio di fanghi bentonitici – produzione stimata di n. 3 pali/gg)					■	■	■	■	■	■	■	■								
Prove di carico su pali (ai sensi delle NTC 2018 sono previste n. 4 prove di carico)												■	■							
Esecuzione di trave di correa e muri di contenimento: armatura, casseformi, getto														■	■	■				
Movimenti terra per realizzazione rilevato di raccordo con via Marignano																■	■			
Montaggio di guard rail di contenimento																	■	■		
Movimenti terra per regimazione acque meteoriche superficiali																	■	■		
Finiture e completamenti																		■	■	
Smobilizzo del cantiere																			■	■

Il cronoprogramma è stato redatto considerando il tempo per eventuali interruzioni del cantiere a causa dell'intervento di Enti esterni, i giorni ad andamento climatico sfavorevole e periodi di festività.

Il cronoprogramma potrà essere modificato in fase esecutiva su proposta dell'impresa fermo restando il tempo complessivo per dare ultimati i lavori.